




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

CNPJ: 00.237.362/0001-09 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO



PÁG: 00

ORDEM DE SERVIÇO - N. 9099

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 556616316
NOME FANTASIA:
EMPRESA: M.L. DO PRADO ENGENHARIA
CNPJ/CPF: 28.529.102/0001-18
ENDEREÇO: RUA 03 23
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: PALMEIRÓPOLIS
DATA: 24/10/2022
TELEFONE: 6384319647

CÓDIG. LICITAÇÃO: 527
Nº LICITAÇÃO: 7 - 0 / 2022
MODALIDADE: 6 - TOMADA DE PREÇOS PARA
Nº DOCUMENTO:
Nº PROCESSO: 290/2022
Nº CONTRATO:

Queira fornecer a este órgão o(s) item(ns) abaixo discriminado(s) :

ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
0001	1,0000	SV	11074 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DA PRAÇA SÃO PEDRO EM ANANÁS TOCANTINS.		416.847,2800	0,0000	416.847,2800
DESCONTO GERAL:							0,0000
TOTAL GERAL:							416.847,2800

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DA PRAÇA SÃO PEDRO EM ANANÁS TOCANTINS. CONFORME CONTRATO Nº 66/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 290/2022

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R\$416.847,28 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SETE


DEPARTAMENTO: SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PUBLICOS

CARLOS ROBERTO COELHO DE SOUSA
626.539.111-91
SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERV.
PUBLICOS



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

- EMPENHO -



Exercício: 2022

Processo: 00290/2022

Ordem de Compra: 09099 de Mon Ficha: 00134

Número Empenho: 00025/2022

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇO

Código: 13.1

Intitulação da Despesa: Construção, Pavimentação, Implantação de

Código: 1.30

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
15.451.1318.1.304.4.4.90.51.91	R\$153.921,64	R\$416.847,28	R\$(262.925,64)

OBRAS EM ANDAMENTO

Processo Licitatório: 72022

Modalidade: 6 - TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E

Credor: M.L. DO PRADO ENGENHARIA

CNPJ/CPF: 28.529.102/0001-18

Cidade: PALMEIRÓPOLIS - TO

GLOBAL

RG - 18789

Valor: QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS XXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DA PRAÇA SÃO PEDRO EM ANANÁS TOCANTINS. CONFORME CONTRATO N° 66/2022, TOMADA DE PREÇO N° 07/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 290/2022	R\$416.847,28

Fonte de Recurso: 1.700.0000.000000 - Outros Convênios da União

DATA DA EMISSÃO: 24/10/2022

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
PREFEITO

211.063.121-04

DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NET
CONTADOR RESPONSÁVEL

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS****Secretaria Municipal de Finanças**

EMAIL: financaspls@gmail.com
RUA 12, N 224. FONE: (63) 3386-1813

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

NÚMERO DA NOTA: **00236**
SÉRIE: **ELETRÔNICA**
DATA: **24/10/2022**
PÁGINA: **1 de 1**
HORA DE EMISSÃO: **22:10:23**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME FANTASIA: PRADO ENGENHARIA
CPF/CNPJ: 28.529.102/0001-18
RAZÃO SOCIAL: M.L. DO PRADO ENGENHARIA
ENDEREÇO: RUA 03, N 23
BAIRRO: CENTRO
CLASSIFICAÇÃO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MUNICÍPIO: PALMEIRÓPOLIS - TO
REGIME TRIB.: SIMPLES NACIONAL

INSC. MUN.: 2939226793
FONE: 77.365-000
CEP: 77.365-000

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE ANANÁS
CPF/CNPJ: 00.237.362/0001-09
ENDEREÇO: Av. Duque de Caxias, N 300
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: ANANÁS - TO

CEI:
INSC. MUN.:
INSC. EST.:
CEP: 77.890-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde	Item	Discriminação	Valor Unitário	Desconto	Dedução	Aliq.	ISS	Valor Total
1,00	7.02	NOTA FISCAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 2 ETAPA DA PRAÇA SÃO PEDRO CONTRATO ADMINISTRATIVO 66/2022 - TOMADA DE PREÇO 07/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 290/2022 VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 195.671,17 VALOR DO MATERIAL: R\$ 117.402,70 VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 78.268,47 VALOR DO ISS: R\$ 3.913,42	R\$ 195.671,17	R\$ 0,00	R\$ 117.402,70	5,00%	R\$ 3.913,42	R\$ 195.671,17

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**R\$195.671,17****VALOR LÍQUIDO****R\$191.757,75****RETENÇÕES FEDERAIS****CÁLCULO DO IMPOSTO**

PIS R\$ 0,00
COFINS R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00
INSS R\$ 0,00
IR R\$ 0,00

+ VALOR DO SERVIÇO R\$ 195.671,17
- DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00
- DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00
- DEDUÇÃO R\$ 117.402,70
- RETENÇÕES FEDERAIS R\$ 0,00
- OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00

= BASE DE CÁLCULO R\$ 78.268,47
- ISS RETIDO R\$ 3.913,42

COD. DE VERIFICAÇÃO
CDED-D625

**LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:**

ANANÁS - TO

IMPOSTO DEVIDO EM:

ANANÁS - TO

DESCRIÇÃO DOS ITENS DE SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de

DESCRIÇÃO DOS CNAES

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações Bancárias: BANCO DO BRASIL
M. L. DO PRADO ENGENHARIA
AGÊNCIA: 3962-4
C/C:45.573-3

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada em: <https://palmeiropolis.megasoftservicos.com.br/>
ATENÇÃO: O ISS desta NFS-e foi RETIDO em favor do TOMADOR DE SERVIÇOS.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 27120

FICHA: 00134

REG. EMP.: 18789 NUM.EMP.: 00025 DE 24/10/2022

LIQ.: 00001 DE: 24/10/2022

Processo: 2902022

Deverá ser pago a: M.L. DO PRADO ENGENHARIA

CNPJ/CPF: 28.529.102/0001-18

Valor CENTO E NOVENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X

PROVENIENTE DE:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DA PRAÇA SÃO PEDRO EM ANANÁS TOCANTINS. CONFORME CONTRATO N° 66/2022, TOMADA DE PREÇO N° 07/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 290/2022

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	15.451.1318	Valor do crédito:	416.847,28
Projeto/Atividade:	1.304	Saldo Anterior:	416.847,28
Elemento da Despesa:	4.4.90.51	Valor desta Líq.:	195.671,17
Fonte de Recursos:	1.700.0000.000000	Saldo Atual:	221.176,11

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 24/10/2022

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO:

Num.: 00236

Data.: 24/10/2022

Valor.: 195.671,17

ANANÁS, 24 de outubro de 2022


VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

211.063.121-04

PREFEITO



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09
www.ananas.to.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Ilma. Sra.

Cláudia Isabel de Fátima dos Santos

Sec. de Finanças

Ref.: Autorização de pagamento de Notas Fiscais.

Serve o presente como autorização para que o pagamento seja feito conforme dados abaixo, segue em anexo a Nota Fiscal:

NOME DO FORNECEDOR: M. L. DO PRADO ENGENHARIA;

Nº DA NOTA: 236

VALOR TOTAL: R\$ 195.671,17

DATA DA EMISSÃO: 24/10/2022;

CNPJ: 28.529.102/0001-18;

OBS: SERVIÇO REFERENTE A (1ª MEDIÇÃO) DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 2 ETAPA DA PRAÇA SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ANANÁS/TO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Atenciosamente,

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

Prefeito Municipal



ATESTO DE NOTA FISCAL

NOTA FISCAL Nº 00236

Atesto que o recebimento dos serviços da Segunda etapa da **Reforma e Revitalização da Praça São Pedro no Município de Ananás (1ª medição)**, foi recebido pelo Engenheiro Civil do Município Marcos Oliveira da Silva - CREA 313.250/D-TO, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, **de acordo com o Contrato Nº 66/2022, Tomada de Preço Nº 07/2022, Processo Administrativo Nº 290/2022, com Dotação Orçamentaria: 10.13.15.451.1318.1.304 Construção, Pavimentação, Implantação, Elemento da Despesa: 4.4.90.51 Obras e Instalações, Ficha: 134 Fonte: 1755, no valor de R\$ 195.671,17 (Cento e noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e dezessete centavos)**, do contrato feito entre a **Prefeitura Municipal de Ananás – TO**, e a Empresa **M. L. DO PRADO ENGENHARIA “PRADO ENGENHARIA”, CNPJ: 28.529.102/0001-18**, Tendo como objeto a contratação de empresa especializada em construção civil para prestar serviços da segunda etapa da obra reforma e revitalização da Praça São Pedro no Município de Ananás Tocantins. **O presente contrato terá vigência com início em 31/08/2022 e término em 31/12/2022.**

Ananás – TO, 26 de Outubro de 2022.

ANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
Fiscal de Contratos



CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS TO

Fundamento Legal: Constituição Federal art. 37, inciso XXI e Art. 70 Lei 4320/64 Art. 75, 76 e 77 Lei de Responsabilidade Fiscal.

PARECER TÉCNICO DE PROCESSOS N/F Nº 236

Do Empenho, liquidação e pagamento da Despesa.

Trata-se de análise da documentação inclusa no presente processo de despesa o qual se verificou o cumprimento das exigências legais cabíveis, pertinentes aos artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Orçamentária Anual.

Considerando que o custo operacional da despesa é compatível, sendo a Contratação de Empresa Especializada para elaboração de projeto PRAÇA SÃO PEDRO no município de Ananás referente Processo Administrativo nº 236/2022, Contrato nº 66/2022, Tomada de Preço Nº 07 /2022, Contratação da Empresa **M L DO PRADO ENGENHARIA**, inscrito no CNPJ: **28.529.102/0001-18**, sendo a Nota Fiscal nº 236 de 24/10 de 2022 no valor R\$ 195.671,17 (Cento e noventa e cinco mil seiscentos e setenta e um reais e dezessete centavos). PRIMEIRA MEDIÇÃO. Conferido pelo o Fiscal de contratos a senhora Ana Caroline Pereira de Sousa e aferição do Engenheiro Responsável, Marcos Oliveira da Silva, devendo ser apresentado como AR de fiscalização, a engenheira efetiva do município, apesar de já ter sido apresentado a contratada M O DA SILVA ENGENHARIA. Diante o exposto acima, tornando ciência de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais, sob pena de crime de responsabilidade, análise dos jurisdicionados para demais providências de alçada. Em observância ao atesto do documento fiscal que aqui foi apresentado pelo Departamento de Fiscalização de Contratos para análise, vislumbra-se possuir todos os quesitos imperativos indispensáveis e determinados para o ordenamento da despesa sendo responsável pelo a Prefeitura Municipal de Ananás tendo conferencia das Certidões Negativas de Débitos. Com todas as garantias recolhimentos sociais: ISS e INSS e atender a Lei Complementar 175/2020.

É o necessário relatar. Após o exame dos itens que compõem análise do procedimento de despesas, este Setor de Controle Interno se manifesta pela manutenção dos princípios da finalidade, indisponibilidade, do Edital da Nova Lei de Licitação, moralidade e o da continuidade do serviço público, ressaltando o juízo de mérito da administração e os aspectos técnicos e econômico podendo assim o processo produzir os efeitos pretendidos, após análise, esta Controladoria retorna os autos ao departamento financeiro para dar prosseguimento feito e a demais etapas que autorização é de reponsabilidade do gestor do Fundo.

Unidade Orçamentária: 15.451.1318.1304

Elem. Despesas: 3.3.90.51 Obras e Serviços de Engenharia

É O PARECER

Ananás - TO, aos 26 / 10 de 2022.


JANILTON PEREIRA DA SILVA
Controle Interno



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome TRANSF ESPECIAIS-1701002
Agência 3973-X
Conta corrente 20852-3

Creditado

Nome M.L. DO PRADO ENGENHARIA
Agência 3962-4
Conta corrente 45573-3
Valor 191.757,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	26/10/2022 15:23:39
	JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO	26/10/2022 16:25:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

ORDEM DE PAGAMENTO



PÁG: 0001

REG.: 38268

FICHA: 00134

EMP.: 00025 DE 24/10/2022

O.P.: 00001/2022 DE 26/10/2022

PROCESSO: 2902022/2022

LIQ.: 00001/2022 DE 24/10/2022

EMP.: 18789

Deverá ser pago a: M.L. DO PRADO ENGENHARIA

CNPJ/CPF: 28.529.102/0001-18

Valor CENTO E NOVENTA E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HISTÓRICO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DA PRAÇA SÃO PEDRO EM ANANÁS TOCANTINS. CONFORME CONTRATO N° 66/2022, TOMADA DE PREÇO N° 07/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 290/2022

RETENÇÕES			
ISSQN	3.913,42	Líquido:	191.757,75

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	15.451.1318	Valor do crédito:	416.847,28
Projeto/Atividade:	1.304	Saldo Anterior:	416.847,28
Elemento da Despesa:	4.4.90.51	Valor desta OP:	195.671,17
Fonte de Recursos:	1.700.0000.000000	Saldo Atual:	221.176,11
DÉBITO: BANCO: 000001 - Banco do Brasil S.A.		C/C: 20852-3	Num.doc.: 45573

ANANÁS, 26 DE OUTUBRO DE 2022

Autorizo o pagamento ao fornecedor acima, a importância de R\$ R\$ 191.757,75 CENTO E NOVENTA E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

211.063.121-04

PREFEITO



PREFEITURA DE ANANÁS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
CNPJ: 00.237.362/0001-09 - AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - 77.890-000

CONTRIBUINTE: 556616316 - M.L. DO PRADO ENGENHARIA
NOME FANTASIA: PRADO ENGENHARIA
CNPJ/CPF: 28.529.102/0001-18
ENDEREÇO: RUA 03,23 QD. 0 LT. 0


CEP: 77.365-000
MUNICÍPIO: PALMEIRÓPOLIS
BAIRRO: CENTRO

NÚMERO DUAM
255806
ISSQN

DADOS DO ECONÔMICO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6473
GRUPO DE ATIVIDADE: Prestação de Serviços
FORMA DE COBRANÇA DO ISS: BLOCO
ÁREA DO ESTABELECIMENTO: 0.00
CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA: Empresa de Pequeno Porte

ATIVIDADE PRINCIPAL:
Construção de edifícios
ATIVIDADE SECUNDÁRIA:



REFERÊNCIA	PARCELA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	CÁLCULO VÁLIDO ATÉ	CONVÊNIO
10/2022	ÚNICA	25/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	95375

DUAM DE ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N 00236 EMITIDA NO DIA 24/10/2022. REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA OBJETO DO CONVENIO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO NO MUNICIPIO DE ANANÁS/TO. VALOR DA MEDIÇÃO R\$: 195.671,17, VALOR MATERIAL R\$: 117.402,70 E VALOR DA MÃO DE OBRA R\$: 78.268,47.

TRIBUTOS	QTD	B. CÁLCULO	ALÍQ	VR. ORIGINAL	ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS	DESCONTO	TOTAL
3798 - ISSQN HOMOLOGADO (RETIDO)	1,00	78.268,47	5 %	3.913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,42
TOTAL		78.268,47		3.913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,42

81640000039134201922022103100002558060000000

Autenticação

Via Contribuinte

Banco do Brasil S.A.

Local de Pagamento PAGUE NA AGÊNCIA BANCO DO BRASIL E LOTÉRIA				Vencimento 31/10/2022	
Beneficiário PREFEITURA DE ANANÁS			CNPJ 00.237.362/0001-09		
Endereço AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - 77.890-000				Nosso Número 00000000000255806	
Data do Documento 25/10/2022		Espécie Doc. DUAM		Data do Processamento 25/10/2022	Valor Original 3.913,42
					Atualização (+) 0,00
					Multa (+) 0,00
					Juros (+) 0,00
					Descontos (-) 0,00
					Valor Cobrado 3.913,42

DUAM DE ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N 00236 EMITIDA NO DIA 24/10/2022. REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA OBJETO DO CONVENIO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO NO MUNICIPIO DE ANANÁS/TO. VALOR DA MEDIÇÃO R\$: 195.671,17, VALOR MATERIAL R\$: 117.402,70 E VALOR DA MÃO DE OBRA R\$: 78.268,47.

Não receber após o vencimento

Contribuinte: 556616316 - M.L. DO PRADO ENGENHARIA
CNPJ/CPF: 28.529.102/0001-18
Endereço: RUA 03,23 QD. 0 LT. 0
Bairro: CENTRO

CEP: 77.365-000

Cidade: PALMEIRÓPOLIS

Autenticação Mecânica

Via Banco

81640000039-3 13420192202-5 21031000025-7 58060000000-5





PREFEITURA DE ANANÁS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
CNPJ: 00.237.362/0001-09 - AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - 77.890-000



CONTRIBUINTE: 556616316 - M.L. DO PRADO ENGENHARIA
NOME FANTASIA: PRADO ENGENHARIA
CNPJ/CPF: 28.529.102/0001-18
ENDEREÇO: RUA 03,23 QD. 0 LT. 0

CEP: 77.365-000
MUNICÍPIO: PALMEIRÓPOLIS
BAIRRO: CENTRO

NÚMERO DUAM
255806
ISSQN

DADOS DO ECONÔMICO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6473
GRUPO DE ATIVIDADE: Prestação de Serviços
FORMA DE COBRANÇA DO ISS: BLOCO
ÁREA DO ESTABELECIMENTO: 0.00
CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA: Empresa de Pequeno Porte

ATIVIDADE PRINCIPAL:
Construção de edifícios
ATIVIDADE SECUNDÁRIA:

REFERÊNCIA	PARCELA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	CÁLCULO VÁLIDO ATÉ	CONVÊNIO
10/2022	ÚNICA	25/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	95375

DUAM DE ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N 00236 EMITIDA NO DIA 24/10/2022. REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA OBJETO DO CONVENIO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO NO MUNICIPIO DE ANANÁS/TO. VALOR DA MEDIÇÃO R\$: 195.671,17, VALOR MATERIAL R\$: 117.402,70 E VALOR DA MÃO DE OBRA R\$: 78.268,47.

TRIBUTO	QTD	B. CÁLCULO	ALÍQ	VR. ORIGINAL	ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS	DESCONTO	TOTAL
3798 - ISSQN HOMOLOGADO (RETIDO)	1,00	78.268,47	5 %	3.913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,42
TOTAL		78.268,47		3.913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,42

81640000039134201922022103100002558060000000

Autenticação

Via Contribuinte

Banco do Brasil S.A.

Local de Pagamento PAGUE NA AGENCIA BANCO DO BRASIL E LOTÉICA				Vencimento 31/10/2022	
Beneficiário PREFEITURA DE ANANÁS			CNPJ 00.237.362/0001-09		
Endereço AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - 77.890-000				Nosso Número 00000000000255806	
Data do Documento 25/10/2022		Espécie Doc. DUAM		Data do Processamento 25/10/2022	Valor Original 3.913,42
					Atualização (+) 0,00
DUAM DE ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N 00236 EMITIDA NO DIA 24/10/2022. REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA OBJETO DO CONVENIO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO NO MUNICIPIO DE ANANÁS/TO. VALOR DA MEDIÇÃO R\$: 195.671,17, VALOR MATERIAL R\$: 117.402,70 E VALOR DA MÃO DE OBRA R\$: 78.268,47.					Multa (+) 0,00
					Juros (+) 0,00
					Descontos (-) 0,00
					Valor Cobrado 3.913,42
Não receber após o vencimento					

Contribuinte: 556616316 - M.L. DO PRADO ENGENHARIA
CNPJ/CPF: 28.529.102/0001-18
Endereço: RUA 03,23 QD. 0 LT. 0
Bairro: CENTRO

CEP: 77.365-000
Cidade: PALMEIRÓPOLIS

Autenticação Mecânica

Via Banco

81640000039-3 13420192202-5 21031000025-7 58060000000-5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.25.22
3973X03973

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-1701002
AGENCIA: 3973-X CONTA: 20.852-3
EFETUADO POR: VALDEMAR BATISTA NEPOMO

=====
Convenio PREF ANANAS TRIBUTOS MUNI
Codigo de Barras 8164000039-3 13420192202-5
21031000025-7 58060000000-5
Data do pagamento 26/10/2022
Valor Total 3.913,42
=====

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB:
2.772.283.570.DDD.B72

Assinada por JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS
JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO

26/10/2022 15:24:31

26/10/2022 15:25:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO.

TESOUREIRA



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09
www.ananas.to.gov.br



LAUDO TÉCNICO – DEPARTAMENTO DE CONVENIO E CONTRATO DE REPASSE



CONTRATO ADMINISTRATIVO: 66/2022

TOMADA DE PREÇO: 07/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 290/2022

OBJETO: 2º Etapa da Revitalização da Praça São Pedro no Município de Ananás/TO.

Após análise do departamento de Convenio de ananás, foi averiguando que o referente convênio, firmando entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS – TO** e o **MINISTERIO DA ECONOMIA**, pelo Programa Transferência Especiais 2022.

Onde, encontramos a real necessidade, para a realização do pagamento da 1º Parcela, por Parte da Prefeitura Municipal de Ananás - TO após a medição, logo orientamos para a realização Pagamento nota Fiscal nº 236/2022, de 24 de outubro de 2022, a Empresa M.L. do Prado Engenharia CNPJ nº **28.529.102/0001-18**, no valor de R\$ 195.671,17 logo o equivalente a 46,94%. Através Informações Bancárias: Banco do Brasil (M. L. DO PRADO ENGENHARIA) Agência: 3962-4 Conta Corrente nº: 45.573-3 Visando a Continuidade da Obra.

Após a verificação e confirmação dos dados da obra, o Departamento de Convenio de Ananás - TO, chegou ao resultado que a Obra Encontra – se em execução, como previsto em contrato, tendo como base dados de acompanhamento pela equipe Técnica de Engenharia do Município.

Orientamos a realização do Pagamento 1º Boletim de Medição referente aos 46,94% executados, a não realização do pagamento, causara a devolução integral do recurso, mais multa e juros pré - definidos pelo órgão responsáveis, com base a Portaria Interministerial Nº 507, de 24 de novembro de 2011.

Atenciosamente,

Ananás – TO, 25 de outubro de 2022.

RICARDO CESAR FERREIRA BARBOSA

GMC- Gestor Municipal de Convenio e Contratos de Repasse

Departamento de Convênio

CPF: 024.489.521-08



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANANÁS**
CNPJ: 00.237.362/0001-09
www.ananas.to.gov.br



LAUDO TÉCNICO – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONTRATO ADMINISTRATIVO: 66/2022

TOMADA DE PREÇO: 07/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 290/2022

OBJETO: 2ª Etapa da Revitalização da Praça São Pedro no Município de Ananás/TO.



Após análise do departamento de Engenharia de ananás, foi averiguando que o referente convênio, firmando entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS – TO** e o **MINISTERIO DA ECONOMIA**, pelo Programa Transferência Especiais 2022.

Onde, encontramos a real necessidade, para a realização do pagamento da 1ª Parcela, por Parte da Prefeitura Municipal de Ananás - TO após a medição, logo orientamos para a realização Pagamento nota Fiscal, logo o equivalente a 46,94%. Visando a Continuidade da Obra.

Após a verificação e confirmação dos dados da obra, o Departamento de Engenharia de Ananás - TO, chegou ao resultado que a Obra Encontra – se 46,94% executado, como previsto em contrato, tendo como base dados de acompanhamento da aferição da equipe Técnica de Engenharia do Município.

Orientamos a realização do Pagamento 1º Boletim de Medição referente aos 46,94% executados, a não realização do pagamento, causara a devolução integral do recurso, mais multa e juros pré - definidos pelo órgão responsáveis, com base a Portaria Interministerial Nº 507, de 24 de novembro de 2011.

Atenciosamente,

Ananás – TO, 25 de outubro de 2022.


Marcos Oliveira da Silva
MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Civil – CREA 313.250/D-TO

Marcos Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA. 313.250/D-TO



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09
www.ananas.to.gov.br




Obra		Bancos		B.D.I.		Nº BOLETIM		1	
CONSTRUÇÃO DA 2 ETAPA DA PRAÇA SÃO PEDRO		SINAPI - 06/2022 - Tocantins		23,47%		PERÍODO DE MEDIÇÃO		a	
						DATA DA MEDIÇÃO		24/10/2022	
						MEDIÇÃO FÍSICA		MEDIÇÃO FINANCEIRA	
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADA	PERCENT. EXECUT.
1	CONSTRUÇÃO DA 2 ETAPA DA PRAÇA SÃO PEDRO				416.847,28				0%
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE LOCAL				16.083,21				0%
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	mês	3	5.361,07	16.083,21				50%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.875,11				0%
1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,88	651,08	1.875,11				35%
1.3	CANTEIRO ELEVADO				159.780,36				0%
1.3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTERAMENTE ARMADA, AF_05/2020	M	107,12	178,50	19.120,92				80%
1.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	m²	96,41	6,20	597,74				80%
1.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016	m²	96,41	36,92	3.559,46				80%
1.3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m²	224,95	71,04	15.980,45				80%
1.3.5	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, AF_03/2016	M	642,71	76,50	49.167,32				80%
1.3.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	449,9	5,38	2.420,46				80%
1.3.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	449,9	40,93	18.414,41				80%
1.3.8	ALAMBRAÇO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BVG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	m²	93,75	236,52	22.173,75				0%
1.3.9	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	224,95	2,79	627,61				0%
1.3.10	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_11/2016	m²	224,95	19,29	4.339,29				0%
1.3.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020	m²	187,5	11,41	2.139,38				0%
1.3.12	ÁREA MÉDIA - POSTO AZEÍDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	79,8	129,96	10.370,81				0%
1.3.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	2394	2,98	7.134,12				0%

R\$. nº 385
Assinatura




ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09
www.ananas.to.gov.br



Obra		Bancos		B.D.I.		Nº BOLETIM		1	
CONSTRUÇÃO DA 2 ETAPA DA PRAÇA SÃO PEDRO		SINAPI - 06/2022 - Tocantins		23,47%		PERÍODO DE MEDIÇÃO		a	
						DATA DA MEDIÇÃO		24/10/2022	
						MEDIÇÃO FÍSICA		MEDIÇÃO FINANCEIRA	
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADA	PERCENT. EXECUT.
1.3.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	3192	1,17	3.734,64			0,00	0%
1.4	FORTE				155.559,09				
1.4.1	EXECUÇÃO DE FONTE NA PRAÇA SÃO PEDRO	UN	1	104.949,50	104.949,50			0,00	0%
1.4.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA, AF 05/2020	M	39,79	178,50	7.102,52			0,50	50%
1.4.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF 08/2020	m²	35,81	6,20	222,02			31,83	80%
1.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 12/2021	m²	35,81	36,92	1.322,11			28,65	80%
1.4.5	CINTA DE ARMADURA DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, AF 03/2016	M	238,75	76,50	18.264,38			28,65	80%
1.4.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 08/2014	m²	46,37	5,38	249,47			141,80	80%
1.4.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 08/2014	m²	46,37	40,93	1.897,92			191,00	80%
1.4.8	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF 08/2014	m²	46,37	2,79	129,37			37,10	80%
1.4.9	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF 11/2016	m²	46,37	19,29	894,48			0,00	0%
1.4.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	m²	8,09	980,90	7.935,48			0,00	0%
1.4.11	PALCO				83.549,51			0,00	0%
1.5	INFRAESTRUTURA				29.077,70			0,00	0%
1.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF 06/2017	m³	5,06	96,59	488,75			4,05	80%
1.5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF 06/2017	m³	3,52	126,70	445,98			2,82	80%
1.5.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF 08/2017	m²	13,44	22,93	308,18			10,75	80%
1.5.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 06/2017	m²	16,02	165,23	2.646,88			12,82	80%

Fig. nº 386
Assinatura



Obra		Bancos		Nº BOLETIM		1					
CONSTRUÇÃO DA 2 ETAPA DA PRAÇA SÃO PEDRO		SINAPI - 06/2022 - Tocantins	B.D.I.	PERÍODO DE MEDIÇÃO		a					
		23,47%				24/10/2022					
BOLETIM DE MEDIÇÃO											
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	DATA DA MEDIÇÃO		MEDIÇÃO FINANCEIRA		PERCENT. EXECUT.	
						ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADA	ANTERIOR		PERÍODO
1.5.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	38,55	86,38	3.329,95		30,84	30,84	R\$ -	R\$ 2.663,96	80%
1.5.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	63,73	23,43	1.493,19		50,98	50,98	R\$ -	R\$ 1.194,56	80%
1.5.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	112,09	21,37	2.395,36		89,67	89,67	R\$ -	R\$ 1.916,29	80%
1.5.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	92,27	19,27	1.778,04		73,82	73,82	R\$ -	R\$ 1.422,43	80%
1.5.1.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	23,73	16,37	388,46		18,98	18,98	R\$ -	R\$ 310,77	80%
1.5.1.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	28,64	15,64	416,65		21,31	21,31	R\$ -	R\$ 333,32	80%
1.5.1.11	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³	5,51	640,13	3.527,12		4,41	4,41	R\$ -	R\$ 2.821,69	80%
1.5.1.12	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	m²	5,51	40,65	223,98			0,00	R\$ -	R\$ -	0%
1.5.1.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	38,25	58,09	2.221,94			0,00	R\$ -	R\$ -	0%
1.5.1.14	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM, AF_07/2021	m²	75,9	60,70	4.607,13			0,00	R\$ -	R\$ -	0%
1.5.1.15	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA, AF_09/2021	m²	75,9	63,32	4.805,99			0,00	R\$ -	R\$ -	0%
1.5.2	SUPERESTRUTURA				21.250,28			0,00	R\$ -	R\$ -	0%
1.5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	m²	24,65	63,75	1.571,44			0,00	R\$ -	R\$ -	0%
1.5.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	m²	63,03	90,55	5.707,37			0,00	R\$ -	R\$ -	0%
1.5.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	118,8	19,92	2.366,50			0,00	R\$ -	R\$ -	0%
1.5.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	67,9	19,20	1.303,68			0,00	R\$ -	R\$ -	0%
1.5.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	171,8	17,48	3.003,06			0,00	R\$ -	R\$ -	0%


Fls. n° 387

[Signature]

Assinatura



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09
www.ananas.to.gov.br



Obra	Bancos		B.D.I.		Nº BOLETIM		1					
CONSTRUÇÃO DA 2 ETAPA DA PRAÇA SÃO PEDRO	SINAPI - 06/2022 - Tocantins	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO DE MEDIÇÃO		a			24/10/2022	PERCENT. EXECUT.
						DATA DA MEDIÇÃO		24/10/2022				
						MEDIÇÃO FÍSICA		MEDIÇÃO FINANCEIRA				
						ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADA	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADA	
1.5.2.6	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	152,1	14,89	2.264,77			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
1.5.2.7	CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK= 25MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	7,28	691,41	5.033,46			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
1.5.3	COBERTURA				12.252,53			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
1.5.3.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	75,9	100,86	7.655,27			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
1.5.3.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	75,9	60,57	4.597,26			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
1.5.4	ELÉTRICO				7.157,38			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
1.5.4.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	7	11,66	81,62			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
1.5.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	17,00	34,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
1.5.4.3	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6	16,13	96,78			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
1.5.4.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	15,09	15,09			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
1.5.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	172	3,33	572,76			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
1.5.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	133,15	4,89	651,10			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
1.5.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	120	10,98	1.317,60			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%



 ESTADO DO TOCANTINS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS CNPJ: 00.237.362/0001-09 www.ananas.to.gov.br  Prefeitura Municipal de Ananás Juntos construímos mais!				Nº BOLETIM		1		24/10/2022		PERCENT. EXECUT.	
Obra				B.D.I.		23,47%		PERÍODO DE MEDIÇÃO		24/10/2022	
CONSTRUÇÃO DA 2 ETAPA DA PRAÇA SÃO PEDRO				Bancos		SINAPI - 06/2022 - Tocantins		DATA DA MEDIÇÃO		MEDIÇÃO FINANCEIRA	
BOLETIM DE MEDIÇÃO				MEDIÇÃO FÍSICA		MEDIÇÃO FINANCEIRA		MEDIÇÃO FÍSICA		MEDIÇÃO FINANCEIRA	
Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit com BDI	Total	Anterior	Período	Anterior	Período	Anterior	Período
1.5.4.8	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	2	193,86	387,72			R\$	-	R\$	-
1.5.4.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1	46,42	46,42			R\$	-	R\$	-
1.5.4.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1	29,34	29,34			R\$	-	R\$	-
1.5.4.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	7	51,88	363,16			R\$	-	R\$	-
1.5.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	6	14,89	89,34			R\$	-	R\$	-
1.5.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1	16,87	16,87			R\$	-	R\$	-
1.5.4.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	78,2	14,71	1.150,32			R\$	-	R\$	-
1.5.4.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	M	10	9,52	95,20			R\$	-	R\$	-
1.5.4.16	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	2	14,66	29,32			R\$	-	R\$	-
1.5.4.17	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	2	5,15	10,30			R\$	-	R\$	-
1.5.4.18	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2020	UN	3	637,32	1.911,96			R\$	-	R\$	-
1.5.4.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1	258,48	258,48			R\$	-	R\$	-
1.5.5	PINTURA				13.811,62						
1.5.5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 08/2014	m²	329,24	2,79	918,58			R\$	-	R\$	-
1.5.5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 08/2014	m²	329,24	20,55	6.765,88			R\$	-	R\$	-
1.5.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 08/2014	m²	329,24	18,61	6.127,16			R\$	-	R\$	-

MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
Assinado de forma digital
por MARCOS OLIVEIRA DA
SILVA:01461164109
SILVA:01461164109

MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
ENG. CIVIL - CREA: 313.250/D-TO

VALOR DA MEDIÇÃO C/BDI	R\$ 0,00	R\$ 195.671,17	R\$ 195.671,17	46,94%
VALOR DA MEDIÇÃO DO PERÍODO		R\$ 195.671,17		





ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09
www.ananas.to.gov.br



1º Boletim de Medição Relatório Fotográfico





ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09
www.ananas.to.gov.br



1º Boletim de Medição

Tomada de Preço: 07/2022
Proc. Administrativo: 290/2022
Contrato: 66/2022

Objeto do Convênio

**2º Etapa Reforma e Revitalização
da Praça São Pedro no Município
de Ananás/TO.**



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09
www.ananas.to.gov.br




1º Boletim de Medição Relatório Fotográfico





ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09
www.ananas.to.gov.br



1º Boletim de Medição Relatório Fotográfico





ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09
www.ananas.to.gov.br



1º Boletim de Medição Relatório Fotográfico





ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09
www.ananas.to.gov.br



1º Boletim de Medição Relatório Fotográfico





ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09
www.ananas.to.gov.br



1º Boletim de Medição **Relatório Fotográfico**

Atenciosamente,
Ananás – TO, 25 de outubro de 2022.

Marcos Oliveira da Silva
MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Civil – CREA 313.250/D-TO

Marcos Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 313.250/D-TO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART OBRA / SERVIÇO
Nº TO20220376226

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL


1. Responsável Técnico

MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2417790300

Registro: 313250/D-TO TO



Empresa contratada: **M O DA SILVA ENGENHARIA**

Registro : 1000051550-TO

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS**

AVENIDA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS

Complemento:

Cidade: **ANANÁS**

Bairro: **CENTRO**

UF: **TO**

CPF/CNPJ: 00.237.362/0001-09

Nº: 300

CEP: 77890000

Contrato: **TRANSFERENCIA ESPECIAL** Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA OLAVO BILAC

Complemento: **PRAÇA SÃO PEDRO**

Cidade: **ANANÁS**

Data de Início: **27/07/2022**

Previsão de término: **31/12/2022**

Coordenadas Geográficas: **-6.367375, -48.075752**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS**

Código: **TRANSFERENCIA ESPECIAL**

CPF/CNPJ: 00.237.362/0001-09

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

Quantidade

Unidade

75,90

m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

75,90

m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS

75,90

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA 2ª ETAPA DA REFORMA DA PRAÇA SÃO PEDRO EM ANANÁS - TO.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-TO, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que as atividades registradas na ART fazem parte de minhas atribuições e que estou ciente de que o CREA-TO, ao analisar a regularidade das informações lançadas e dos requisitos necessários, poderá anulá-la em caso de constatação de hipótese de nulidade constante do art. 25, nos termos do art. 26, ambos da Resolução nº 1.025/2009.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

MARCOS

OLIVEIRA DA

SILVA:0146116

4109

Assinado de forma digital por MARCOS OLIVEIRA DA SILVA:01461164109

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.611.641-09

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS - CNPJ: 00.237.362/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **29/07/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **9980238691**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: Y9dC1
 Impresso em: 26/10/2022 às 12:32:32 por: , ip: 170.246.97.247

www.crea-to.org.br
 Tel: (63) 3219-9800

art@crea-to.org.br
 Fax: (63) 3219-9801



CREA-TO
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART OBRA / SERVIÇO
Nº TO20220383563

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL

1. Responsável Técnico

MYLLER LIMA DO PRADO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2417252120

Registro: 311759/D-TO TO



Empresa contratada: **M.L. DO PRADO ENGENHARIA**

Registro : 1000044383-TO

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS - TO**

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS

Complemento:

Cidade: **ANANÁS**

Bairro: **CENTRO**

UF: **TO**

CPF/CNPJ: 00.237.362/0001-09

Nº: **SN**

CEP: 77890000

Contrato: **CONT. ADM. 66/2022**

Celebrado em: **31/08/2022**

Valor: **R\$ 416.847,28**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SÃO PEDRO

Complemento:

Cidade: **ANANÁS**

Data de Início: **06/09/2022**

Previsão de término: **06/09/2023**

Coordenadas Geográficas: **-6.367396, -48.075795**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS - TO**

CPF/CNPJ: 00.237.362/0001-09

4. Atividade Técnica

16 - Execução

49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

Quantidade

Unidade

75,90

m2

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

75,90

m2

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS

75,90

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE EXECUÇÃO DA OBRA DA 2ª ETAPA DA REFORMA DA PRAÇA SÃO PEDRO EM ANANÁS - TO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-TO, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou ciente das regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Declaro que estou ciente quanto ao dever de manter uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no local da obra, conforme estabelecido no artigo 7 da resolução 1.025/09.

- Declaro que as atividades registradas na ART fazem parte de minhas atribuições e que estou ciente de que o CREA-TO, ao analisar a regularidade das informações lançadas e dos requisitos necessários, poderá anulá-la em caso de constatação de hipótese de nulidade constante do art. 25, nos termos do art. 26, ambos da Resolução nº 1.025/2009.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: 4C053
 Impresso em: 12/09/2022 às 13:51:44 por: , ip: 138.186.92.91

www.crea-to.org.br
 Tel: (63) 3219-9800

art@crea-to.org.br
 Fax: (63) 3219-9801

CREA-TO
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Tocantins





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART OBRA / SERVIÇO
Nº TO20220383563

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Myller Lima do Prado

MYLLER LIMA DO PRADO - CPF: 043.430.631-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS - TO - CNPJ: 00.237.362/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor


Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **06/09/2022**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **9980270625**

M.L. DO PRADO
Assinado de forma digital
por M.L. DO PRADO
ENGENHARIA:285291020
8529102000118 00118




A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: 4C053
Impresso em: 12/09/2022 às 13:51:44 por: , ip: 138.186.92.91





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M.L. DO PRADO ENGENHARIA
CNPJ: 28.529.102/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:34:54 do dia 30/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2022.

Código de controle da certidão: **B295.FA89.6BFC.3313**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

Número da Certidão:

4156115



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL M L DO PRADO ENGENHARIA

CNPJ 28.529.102/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: RUA 03, 23, 23, CENTRO - ZONA URBANA

MUNICÍPIO PALMEIROPOLIS - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.


Data Emissão: Segunda-feira, 10 de Outubro de 2022 - 11h 47m 08s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA/POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão: **12129 - 1**

Contribuinte: **M.L. DO PRADO ENGENHARIA**

CPF/CNPJ: **28.529.102/0001-18**

Boletim de Inf. Cadastral (BIC): **-**

Endereço: **RUA 03, Nº23, QD. 0, LT0**

Certifica-se para a finalidade especificada que o **1 - Contribuinte** supra citado **NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEL OU AJUIZADO** nesta data, junto a fazenda pública municipal.

Ressalva-se ao município o direito de apuração e cobrança posteriormente, mesmo informando negativa no período desta certidão, caso constatado algum débito.

Esta certidão é **válida de 30 dias** á partir da data de sua emissão .

DISCRIMINAÇÃO: **S/N**

Finalidade: **11 - Licitação/Concorrência**

Código Verificador: **Z7gSwyt7W7Af**


Palmeirópolis - To, 10/10/2022

10/10/2022 - PORTAL DE SERVIÇOS





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M.L. DO PRADO ENGENHARIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.529.102/0001-18

Certidão nº: 34142909/2022

Expedição: 10/10/2022, às 11:48:57

Validade: 08/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M.L. DO PRADO ENGENHARIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.529.102/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 28.529.102/0001-18**Razão Social:** M L DO PRADO ENGENHARIA**Endereço:** RUA RUA 03 23 / CENTRO / PALMEIROPOLIS / TO / 77365-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/10/2022 a 03/11/2022**Certificação Número:** 2022100502364150853148

Informação obtida em 10/10/2022 11:48:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br