

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	Reforma da Antiga Escola Chapadinha I - Novo Polo OAB
LOCAL:	ANANAS - TO
PROP:	Fundo Municipal de Educação de ANANAS - TO

Serviços a Executar													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela		5ª Parcela		6ª Parcela	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	Serviços Preliminares	R\$ 926,38	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2.0	Demolições / Remoções	R\$ 3.688,69	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3.0	Levantes/ Revestimentos	R\$ 33.381,22	20,00%	R\$ 6.676,24	20%	R\$ 6.676,24	20,00%	R\$ 6.676,24	20,00%	R\$ 6.676,25	20,00%	R\$ -	
4.0	Hidro-Sanitário	R\$ 6.761,56	70,00%	R\$ -		R\$ 2.028,47	30,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
5.0	Esquadrias / Louças	R\$ 16.606,43		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.981,93	30,00%	R\$ 8.303,22	50,00%	R\$ 3.321,29	20,00%
6.0	Cobertura	R\$ 7.564,96	40,00%	R\$ 3.025,98	60,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
7.0	Pisos / Revestimentos	R\$ 41.851,52		R\$ -		R\$ 8.370,30	20,00%	R\$ 10.462,88	25,00%	R\$ 10.462,88	25,00%	R\$ 8.370,30	10,00%
8.0	Pinturas	R\$ 17.557,32		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 17.557,32	100,00%
9.0	Administração Local	R\$ 11.258,40	14,84%	R\$ 1.670,75	15,26%	R\$ 1.718,03	14,93%	R\$ 1.940,95	17,24%	R\$ 1.801,34	16,00%	R\$ 2.446,45	21,73%
10.0	B.D.I	R\$ 40.231,71	14,84%	R\$ 5.970,39	15,26%	R\$ 6.139,36	14,93%	R\$ 6.935,95	17,24%	R\$ 6.437,07	17,57%	R\$ 8.742,35	20,16%
TOTAL DAS PARCELAS		R\$ 179.828,19		R\$ 26.691,52	14,84%	R\$ 27.442,91	15,26%	R\$ 26.855,06	14,93%	R\$ 30.997,95	17,24%	R\$ 31.588,18	17,57%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 26.691,52	14,84%	R\$ 54.134,43	30,10%	R\$ 80.989,49	45,04%	R\$ 111.987,44	62,27%	R\$ 143.575,62	79,84%

Marcos Oliveira da Silva

Marcos Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
Crea: 313.250/D-TO