

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PRAÇA SÃO PEI	DESCRIÇÃO DO LOTE 1
-------------------------	-----------------------	---	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.	CONSTRUÇÃO DA 2 ETAPA DA PRAÇA SÃ	422.028,78	% Período:	39,16%	43,75%	17,09%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE LOCAL	16.282,50	% Período:	30,78%	41,83%	27,39%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.898,35	% Período:	100,00%									
1.3.	CANTEIRO ELEVADO	161.769,73	% Período:	20,00%	80,00%								
1.4.	FONTE	157.489,60	% Período:	80,00%	20,00%								
1.5.	PALCO	84.588,60	% Período:		20,00%	80,00%							
Total: R\$ 422.028,78				%:	39,16%	43,75%	17,09%						
				Repasso:	-	-	-						
				Contrapartida:	165.255,73	184.642,39	72.130,66						
				Outros:	-	-	-						
				Investimento:	165.255,73	184.642,39	72.130,66						
				%:	39,16%	82,91%	100,00%						
				Repasso:	-	-	-						
				Contrapartida:	165.255,73	349.898,12	422.028,78						
				Outros:	-	-	-						
				Investimento:	165.255,73	349.898,12	422.028,78						

ANANÁS - TO

Local

quarta-feira, 27 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: **MARCOS OLIVEIRA DA SILVA**

CREA/CAU: 313.250/D-TO

ART/RRT: